

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso de este programa para fines distintos a los establecidos en el programa." Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso de este programa para fines distintos a los establecidos en el programa. Quien haya usado mal los recursos de este programa deberá ser sancionado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente."

Acta de Entrega-Recepción Física de los Trabajos Del Contrato No. MLM-DUOP-FISE-IR-020-2019.



Acta administrativa que se formula para hacer constar la Entrega-Recepción Física de los trabajos de la obra "AMPLIACIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DEL AGUACATE DE NEBLINAS LANDA DE MATAMOROS QRO. -14126", de la localidad de AGUACATE DE NEBLINAS, del contrato No. MLM-DUOP-FISE-IR-020-2019, suscrito entre el MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO, y la persona física de C. AZAEL ELOY GARCÍA MONTES, como Contratista.

- I. **LUGAR, HORA Y FECHA:** En el Municipio de Landa de Matamoros, Qro, siendo las 15:00 horas del 17 de Septiembre del 2019 en las oficinas de la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas ubicada en Calle Constitución S/N. Col. Centro. Landa de Matamoros, Qro. C.P. 76360.
- II. **NOMBRE DE LOS FIRMANTES:** Se reúnen el **Arq. Gerardo Ledezma Otero**, en su carácter de Supervisor de Obra; el **Ing. Patricio Xavier Madrigal Barba**, Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Municipio y el **C. Azael Eloy García Montes** en su carácter de representante mismo como Contratista.
- III. **DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS Y DATOS RELEVANTES DEL CONTRATO:** "AMPLIACIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DEL AGUACATE DE NEBLINAS LANDA DE MATAMOROS QRO. -14126",
- IV. **IMPORTE CONTRACTUAL Y REAL DEL CONTRATO:** \$ 1, 297,447.24 (I.V.A INCLUIDO).
- V. **MONTO REAL EJECUTADO:** \$ 1, 297,447.24 (I.V.A INCLUIDO).
- VI. **ESTADO ACTUAL DE LA OBRA:** TERMINADA FÍSICAMENTE
- VII. **PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:** La fecha programada de inicio fue del 17 de Junio de 2019 y la de terminación el 14 de Septiembre de 2019 (90 días naturales) de acuerdo al contrato y las fechas reales de inicio fue del 17 de Junio de 2019, y la de terminación 14 de Septiembre de 2019, con un plazo de ejecución de 90 días naturales.

**OPERADO
RAMO 33
FISE 2019**

Declaración de las partes de la entrega de la documentación: En los términos del artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, cláusula Vigésima del propio contrato, el Contratista declara haber terminado los trabajos y la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, los recibe físicamente, el Contratista entrega a la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas los planos correspondientes a la construcción final, así los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados, así como la constancia de que los documentos derivados de la realización de los trabajos, fue entregado a la supervisión de obra, reservándose este último el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime convenientes por los incumplimientos que resulten de la realización de los mismos, de responder por los mal ejecutados y completar aquellos no recibidos.

En cumplimiento del artículo 67 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, el Contratista se obliga a presentar la garantía consistente en póliza de fianza por un importe de \$ 129,744.72 (CIENTO VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 72/100 M.N. Incluye I.V.A.) con una vigencia de doce meses a partir de las fecha de la presente Acta; para garantizar la Buena Calidad de la Obra y por los defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato y en la legislación aplicable.

El acta se realiza en atención a los ordenamientos descritos por la normatividad vigente y no deslinda a la empresa ejecutora de futuras revisiones por parte de cualquier órgano de control ya sea Federal, Estatal o Municipal.

Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."





Acta de Entrega-Recepción Física de los Trabajos
Del Contrato No. MLM-DUOP-FISE-IR-020-2019.



Esta acta no exime al Contratista, de reintegrar cualquier pago en exceso que se haya realizado más los intereses correspondientes conforme a lo establecido en el Código Civil del Estado de Querétaro al momento de su pago.


FOR EL MUNICIPIO
ING. PATRICIO XAVIER MÁDRIGAL BARBA
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y
OBRAS PÚBLICAS


ARQ. GERARDO LEDEZMA OTERO.
SUPERVISOR DE OBRA

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

C. AZAEL ELOY GARCÍA MONTES
GAMA920812Q71

ESTAS FIRMAS CORRESPONDEN A EL ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO No. MLM-DUOP-FISE-IR-020-2019 RELATIVO A LA OBRA: "AMPLIACIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DEL AGUACATE DE NEBLINAS LANDA DE MATAMOROS QRO. -14126" EN LA LOCALIDAD DE AGUACATE DE NEBLINAS, LANDA DE MATAMOROS, QRO.

----- FINAL DEL TEXTO -----

"Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente."

**OPERADO
RAMO 33
FISE 2019**

"Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

